



วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Phuket Vocational College

สร้างคนดี สร้างคนเก่ง เร่งพัฒนาสังคม

Developing Virtuous People Developing Skillful People Developing Society

รายงานผลการดำเนินงาน งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564



โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

โครงการที่	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณ
17	โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ บ้านพักข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	400,000.-
18	โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารปฏิบัติการ บ้านพักข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	100,000.-
		ยกเลิกและรวมเข้ากับโครงการที่ 17
19	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (ขออนุมัติงบกลางเพิ่ม 88,000 บาท)	188,000.-
20	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	2,000,000.-
21	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (ขอโยกเงินจากโครงการที่ 17 ยอด 35,000 บาท)	435,000.-

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

โครงการที่	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณ
22	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และประปาภายในวิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต	400,000.-
23	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์ของวิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต	1,748,520.-
24	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	3,146,500.-
รวมงบประมาณ		8,318,020.-

(แปลลำนหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันยี่สิบบาทถ้วน) จำนวน 7 โครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564



โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ บ้านพักข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งบประมาณ 400,000 บาท

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้
1	11/11/63	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการครู จำนวน 2 ห้อง	37,080.-
2	13/11/63	ซ่อมแซมบ้านพักรับรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	8,000.-
3	13/11/63	ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารอาชีวะเพลส	50,290.-
4	24/11/63	ซ่อมแซมบ้านพักครูเลขที่ 42/18	40,000.-
5	23/11/63	ซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการฯ	1,500.-

โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารปฏิบัติการ บ้านพักข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต (ต่อ)

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้
6	3/12/63	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 42/56	4,500.-
7	7/12/63	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ้านพักครู - เลขที่ 125	4,500.-
8	14/12/63	ซ่อมแซมฝ้าเพดานบ้านพักครู - เลขที่ 488	11,000.-
9	13/01/64	ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร	18,000.-
10	13/01/64	ซ่อมแซมชักโครกห้องน้ำอาคารเรียน	3,000.-
11	19/01/64	ซ่อมแซมห้องพัก 42/54	20,000.-
ยอดเงินคงเหลือ			202,130.-



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งบประมาณ 188,000.-

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้
1	13/01/64	ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	188,000.-
ยอดเงินคงเหลือ			-

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตรงข้ามพระฯ



ก่อนทำ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตรงข้ามพระฯ



ระหว่างทำ



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ปรับภูมิทัศน์บริเวณตรงข้ามพระฯ



ระหว่างทำ



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ปรับภูมิทัศน์บริเวณตรงข้ามพระฯ



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ปรับภูมิทัศน์บริเวณตรงข้ามพระฯ

หลังทำ



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ปรับภูมิทัศน์บริเวณตรงข้ามพระฯ

หลังทำ



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งบประมาณ 2,000,000 บาท


ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้
1	14/12/63	ซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเจ้าฟ้า ห้อง 631 และห้อง 632	89,000.-
2	25/11/63	ซ่อมแซมห้องเรียน เสริมแผงกระจก อลูมิเนียม ห้อง 625 และ 626	66,000.-
3	13/01/64	ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ Logistic และห้องภาษาอังกฤษ	155,578.-
4	14/01/64	ปรับปรุงและซ่อมแซมต่อเติมกันชน ห้อง 615	393,913.02.-

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (ต่อ)

งบประมาณ 2,000,000 บาท

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้
5	14/01/64	ปรับปรุงและซ่อมแซม ห้อง 521	126,000.-
6	14/01/64	ปรับปรุงและซ่อมแซม ห้อง 532	60,572.34.-
7	14/01/64	ปรับปรุงและซ่อมแซม ห้อง 523	162,243.70.-
8	1/01/64	ปรับปรุงและซ่อมแซม ห้อง 524	139,072.54.-
ยอดเงินคงเหลือ			807,620.04.-

อาคารนริศร (ห้อง 521)



ก่อนทำ



ระหว่างทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 521)



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 522)



ระหว่างทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 522)



หลังทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 523)

ระหว่างทำ



ระหว่างทำ



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 523)



หลังทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 524)



ระหว่างทำ



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 524)



ระหว่างทำ



หลังทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 524)



หลังทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 524)



หลังทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 532)



ก่อนทำ



ระหว่างทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 532)

หลังทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 533)



ก่อนทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารนริศร (ห้อง 533)

หลังทำ



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารเจ้าฟ้า (ห้อง 613 - 615)




ก่อนทำ



ระหว่างทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารเจ้าฟ้า (ห้อง 613 - 615)



ระหว่างทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารเจ้าฟ้า (ห้อง 613 - 615)



หลังทำ



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารเจ้าฟ้า (ห้อง 625)



ก่อนทำ

ระหว่างทำ



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารเจ้าฟ้า (ห้อง 625)



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารเจ้าฟ้า (ห้อง 626)




ก่อนทำ



ระหว่างทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารเจ้าฟ้า (ห้อง 626)



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารเจ้าฟ้า (ห้อง 631)



ก่อนทำ

ก่อนทำ



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อาคารเจ้าฟ้า (ห้อง 631)



หลังทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งบประมาณ 435,000 บาท

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้
1	14/01/64	ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำหลัง ศูนย์ศึกษาอาหาร (ครัวมาตรฐาน)	434,869.47.-
ยอดเงินคงเหลือ			130.53.-

ห้องน้ำหลังครัวมาตรฐาน



ก่อนทำ



ระหว่างทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ห้องน้ำหลังครัวมาตรฐาน



ระหว่างทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ห้องน้ำหลังครัวมาตรฐาน



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ห้องน้ำหลังครัวมาตรฐาน

หลังทำ



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ห้องน้ำหลังครัวมาตรฐาน

หลังทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ห้องน้ำหลังครัวมาตรฐาน

หลังทำ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และประปา ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งบประมาณ 400,000 บาท

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้
1	13/11/63	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร 8	48,000.-
2	19/01/64	จัดจ้างรถถอนพัคลมที่ชำรุดบริเวณ หอประชุม	4,800.-
3	19/01/64	จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องพัก ครูคร้วมาตรฐาน	8,000.-
ยอดเงินคงเหลือ			339,200.-

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งบประมาณ 1,748,520.-

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้
1	3/02/64	ปรับปรุงและซ่อมแซม “เปลี่ยนหลังคาห้องน้ำหลังครัวมาตรฐาน เป็นหลังคาแบบเมทัลชีท”	31,906.87
2	23/02/64	ซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต “กระเบื้องหน้าห้องราไวย์” อาคารอาชีวะเพลส	8,000.-
3	25/02/64	จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องดูดอากาศ	3,000.-
4	10/03/64	จัดจ้างเปลี่ยนกบประตู(ห้องบ่มเพาะ) เปลี่ยนโกตต์ดักประตู(ห้องผู้บริหาร) และเปลี่ยนโซ้คประตู (ห้องศิลปะประดิษฐ์)	4,815.-
ยอดเงินคงเหลือ			1,700,798.13.



ก่อนทำ





Shot on Y15 2020
Vivo AI camera



Shot on Y15 2020
Vivo AI camera



หลังทำ

ชาย
Toilet Men

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งบประมาณ 3,146,500 บาท

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้
1		จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)	384,978.-
2		จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)	352,458.-
3		จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (1 เมษายน 64 - 30 กันยายน 2564)	384,978.-
4		จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (1 เมษายน 64 - 30 กันยายน 2564)	352,458.-
ยอดเงินคงเหลือ			1,474,872.-



โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต





โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต





รวดเร็ว



ถูกต้อง



ยิ้มแย้ม



แจ่มใส



ใส่ใจบริการ